

工程审核书

建设单位：福建省福州旅游职业中专学校

工程名称：2022年暑期校园修缮工程

工程编号：

建筑面积：平方米

工程造价：375112 元

送审造价：398316 元

编制人：

编制人证书编号：

审核人：

审核人证书编号：

编制单位：

编制日期：2022年8月9日





工程项目造价审核汇总表

工程名称:2022年暑期校园修缮工程

第1页 共1页

序号	单项工程名称	审前金额 (元)	审后金额(元)			审核增减 (元)
			金额	其中:安全文 明施工费	其中:规 费	
1	单项工程	206296.00	201098.00	953.00		-5198.00
2	单项工程	72391.00	78768.00	1383.00		6377.00
3	单项工程	119629.00	95246.00	1671.00		-24383.00
合 计		398316.00	375112.00	4007.00		-23204.00

单项工程造价审核汇总表

工程名称:2022年暑期校园修缮工程 单项工程
 第1页 共3页

序号	单位工程名称	审前金额 (元)	审后金额(元)			审核增减 (元)
			金额	其中:安全文明施工费	其中:规费	
1	房屋建筑与装饰工程	206296.00	201098.00	953.00		-5198.00
合 计		206296.00	201098.00	953.00		-5198.00

单项工程造价审核汇总表

工程名称:2022年暑期校园修缮工程 单项工程

第2页 共3页

序号	单位工程名称	审前金额 (元)	审后金额 (元)			审核增减 (元)
			金额	其中：安全文明 施工费	其中：规 费	
1	零星修缮项目	72391.00	78768.00	1383.00		6377.00
合 计		72391.00	78768.00	1383.00		6377.00

单项工程造价审核汇总表

工程名称:2022年暑期校园修缮工程 单项工程
 第3页 共3页

序号	单位工程名称	审前金额 (元)	审后金额 (元)			审核增减 (元)
			金额	其中：安全文 明施工费	其中：规 费	
1	市政工程	80823.00	59749.00	1048.00		-21074.00
2	园林工程	14676.00	14679.00	258.00		3.00
3	建筑工程	24130.00	20818.00	365.00		-3312.00
合 计		119629.00	95246.00	1671.00		-24383.00

单位工程审核汇总表

工程名称：2022年暑期校园修缮工程 单项工程 房屋建筑与装饰工程

第1页 共5页

序号	汇 总 内 容	审前造价	审后造价	审核增减
1	分部分项工程费	203749.00	198616.00	-5133.00
1.1	一般土建	203749.00	198616.00	-5133.00
2	措施项目费	2547.00	2482.00	-65.00
2.1	总价措施项目费	2547.00	2482.00	-65.00
2.1.1	安全文明施工费	978.00	953.00	-25.00
2.1.2	其他总价措施费	224.00	218.00	-6.00
2.2	单价措施项目费			
3	其他项目费			
3.1	暂列金额			
3.2	专业工程暂估价			
3.3	总承包服务费			
合计=1+2+3		206296.00	201098.00	-5198.00

单位工程审核汇总表

工程名称：2022年暑期校园修缮工程 单项工程 零星修缮项目

第2页 共5页

序号	汇 总 内 容	审前造价	审后造价	审核增减
1	分部分项工程费	69948.00	75860.00	5912.00
1.1	漏水维修	31496.00	37155.00	5659.00
1.2	装饰维修	38452.00	38705.00	253.00
2	措施项目费	2443.00	2908.00	465.00
2.1	总价措施项目费	2443.00	2408.00	-35.00
2.1.1	安全文明施工费	1483.00	1383.00	-100.00
2.1.2	其他总价措施费	342.00	375.00	33.00
2.2	单价措施项目费		500.00	500.00
3	其他项目费			
3.1	暂列金额			
3.2	专业工程暂估价			
3.3	总承包服务费			
合计=1+2+3		72391.00	78768.00	6377.00

单位工程审核汇总表

工程名称：2022年暑期校园修缮工程 单项工程 市政工程

第3页 共5页

序号	汇 总 内 容	审前造价	审后造价	审核增减
1	分部分项工程费	75758.00	55588.00	-20170.00
1.1	道路修缮	75758.00	55588.00	-20170.00
2	措施项目费	5065.00	4161.00	-904.00
2.1	总价措施项目费	2728.00	1824.00	-904.00
2.1.1	安全文明施工费	1656.00	1048.00	-608.00
2.1.2	其他总价措施费	383.00	284.00	-99.00
2.2	单价措施项目费	2337.00	2337.00	
3	其他项目费			
3.1	暂列金额			
3.2	专业工程暂估价			
3.3	总承包服务费			
合计=1+2+3		80823.00	59749.00	-21074.00

单位工程审核汇总表

工程名称：2022年暑期校园修缮工程 单项工程 园林工程

第4页 共5页

序号	汇 总 内 容	审前造价	审后造价	审核增减
1	分部分项工程费	14227.00	14230.00	3.00
1.1	绿化种植	14227.00	14230.00	3.00
2	措施项目费	449.00	449.00	
2.1	总价措施项目费	449.00	449.00	
2.1.1	安全文明施工费	258.00	258.00	
2.1.2	其他总价措施费	70.00	70.00	
2.2	单价措施项目费			
3	其他项目费			
3.1	暂列金额			
3.2	专业工程暂估价			
3.3	总承包服务费			
合计=1+2+3		14676.00	14679.00	3.00

单位工程审核汇总表

工程名称: 2022年暑期校园修缮工程 单项工程 建筑工程

第5页 共5页

序号	汇 总 内 容	审前造价	审后造价	审核增减
1	分部分项工程费	20907.00	17774.00	-3133.00
1.1	报告厅渗水	14803.00	14802.00	-1.00
1.2	挡土墙	6104.00	2972.00	-3132.00
2	措施项目费	3223.00	3044.00	-179.00
2.1	总价措施项目费	814.00	635.00	-179.00
2.1.1	安全文明施工费	494.00	365.00	-129.00
2.1.2	其他总价措施费	114.00	99.00	-15.00
2.2	单价措施项目费	2409.00	2409.00	
3	其他项目费			
3.1	暂列金额			
3.2	专业工程暂估价			
3.3	总承包服务费			
合计=1+2+3		24130.00	20818.00	-3312.00

分部分项工程量清单审核书

工程名称：2022年暑期校园修缮工程

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
单项工程										
房屋建筑与装饰工程										
一般土建										
1	010807004001	金属纱窗 (1) 金属纱窗(金属推拉纱窗 铝合金材质)	m2	129.180	123.65	15973.11	129.180	123.65	15973.11	
1.1	10108088	金属纱窗(金属推拉纱窗 铝合金材质)	m2	129.180	123.65	15973.11	129.180	123.65	15973.11	
2	010804005001	金属格栅门 (1) M4531 、M3929 (2) 金属格栅门	m2	16.470	270.20	4450.19	16.470	270.20	4450.19	
2.1	10108055	格栅大门(金属格栅门)	m2	16.470	270.20	4450.19	16.470	270.20	4450.19	
3	040601029001	沉降(施工)缝 (1) 伸缩缝、变形缝(楼面、地面变形缝04CJ01-1 2/10 W=100mm、铝合金盖板)	m	71.550	330.79	23668.02	71.550	312.34	22347.93	-1320.09
3.1	10109137	伸缩缝、变形缝(楼面、地面变形缝04CJ01-1 1/10 W=100mm、铝合金盖板)	m	71.550	330.79	23668.02		330.79		-23668.02
3.2	10109138	伸缩缝、变形缝(楼面、地面变形缝04CJ01-1 2/10 W=100mm、铝合金盖板)	m				71.550	312.34	22347.93	22347.93
4	070205001001	铸铁盖板(食堂后面和教工宿舍) (1) 井盖、井算安装(检查井井盖、座 普通铸铁)	块	2.000	966.95	1933.90	2.000	966.91	1933.82	-0.08
4.1	40501039	井盖、井算安装(检查井井盖、座 普通铸铁)	套	2.000	966.95	1933.90	2.000	966.91	1933.82	-0.08
5	041001001001	拆除路面	m2	97.000	28.85	2798.45	97.000	28.89	2802.33	3.88
		本页小计:				48823.67			47507.38	-1316.29

分部分项工程量清单审核书

工程名称：2022年暑期校园修缮工程

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
		(1) 混凝土 (2) 20cm (3) 拆除路面								
5.1	40104003T	小型机械拆除混凝土类面层(无筋厚20cm以内)	m2	97.000	28.85	2798.45	97.000	28.89	2802.33	3.88
		碎石								
6	040202011001	(1) 15CM (2) Φ20-40	m2	97.000	31.49	3054.53	97.000	31.50	3055.50	0.97
6.1	40202038T	碎石底层(人机配合 厚度15cm)	m2	97.000	31.49	3054.53	97.000	31.50	3055.50	0.97
		水泥混凝土								
7	040203007001	(1) 20Cm (2) 预拌泵送普通混凝土C25	m2	97.000	137.75	13361.75	97.000	138.36	13420.92	59.17
7.1	40203041T	C25水泥预拌泵送普通混凝土路面(厚度20cm)	m2	97.000	137.75	13361.75	97.000	138.36	13420.92	59.17
8	BC01001	人像基座(教室前面)	个	2.000	3500.00	7000.00	2.000	3500.00	7000.00	
8.1	BC1T	人像基座	个	2.000	3500.00	7000.00		3500.00		-7000.00
8.2	B001	人像基座	个				2.000	3500.00	7000.00	7000.00
		拆除人行道								
9	041001002001	(1) 花岗岩面层 (2) 7CM	m2	78.140	9.27	724.36	78.140	9.28	725.14	0.78
9.1	40104025T	拆除人行道(花岗岩面层 厚度7cm以内)	m2	78.140	9.27	724.36	78.140	9.28	725.14	0.78
		人行道块料铺设								
10	040204002001	(1) 664#火烧面, 厚度8cm, 单片面积>0.16m2	m2	78.140	257.89	20151.52	78.140	257.82	20146.05	-5.47
10.1	40204019T	铺设花岗岩人行道(花岗岩人行道铺设道板)	m2	78.140	257.89	20151.52	78.140	257.82	20146.05	-5.47
		本页小计:				44292.16			44347.61	55.45

分部分项工程量清单审核书

工程名称：2022年暑期校园修缮工程

第3页 共14页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
11	011210006001	其他隔断 (1) 其他隔断(双面轻钢龙骨石膏板隔断墙)	m2	81.300	146.89	11942.16	81.300	149.47	12151.91	209.75
11.1	10112352	其他隔断(双面轻钢龙骨矿棉板隔断墙)	m2	81.300	146.89	11942.16		146.89		-11942.16
11.2	10112351	其他隔断(双面轻钢龙骨石膏板隔断墙)	m2				81.300	149.47	12151.91	12151.91
12	011406001001	抹灰面油漆涂料 (1) 内墙 (2) 二遍 (3) 一底两面	m2	162.600	39.58	6435.71	162.600	39.59	6437.33	1.62
12.1	10114133	乳胶漆(室内 墙面 二遍)	m2	162.600	39.58	6435.71	162.600	39.59	6437.33	1.62
13	030411002001	线槽(茶艺设备处) (1) 宽度10CM 弧形线槽 (2) PVC	m	40.000	30.71	1228.40	40.000	30.71	1228.40	
13.1	30412244T	塑料线槽敷设(线槽断面周长≤120mm)	m	40.000	30.71	1228.40	40.000	30.71	1228.40	
14	030411004001	配线 (1) 铜芯 (2) BV25	m	205.000	25.77	5282.85	205.000	19.21	3938.05	-1344.80
14.1	30413029T	穿动力线(铜芯 导线截面≤25mm2)	单线	205.000	25.77	5282.85	205.000	19.21	3938.05	-1344.80
15	030411005001	接线箱(茶艺设备处) (1) 接线箱安装(接线箱明装 半周长≤700mm)	个	8.000	165.93	1327.44	8.000	165.93	1327.44	
15.1	30413184	接线箱安装(接线箱明装 半周长≤700mm)	个	8.000	165.93	1327.44	8.000	165.93	1327.44	
16	011408001001	墙纸裱糊 (1) 墙面(普通壁纸 对花)	m2	145.800	52.65	7676.37	145.800	51.30	7479.54	-196.83
		本页小计:				33892.93			32562.67	-1330.26

分部分项工程量清单审核书

工程名称：2022年暑期校园修缮工程

第4页 共14页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
16.1	10114189T	墙面(普通壁纸 对花)	m ²	145.800	52.65	7676.37		52.65		-7676.37
16.2	10114189	墙面(普通壁纸 对花)	m ²				145.800	51.30	7479.54	7479.54
17	041111001001	固定式砌体围挡(高速底下) (1)3M	m • d (m)	110.000	239.34	26327.40	110.000	238.36	26219.60	-107.80
17.1	40107040T	施工现场围挡(彩钢板施工围挡 封闭式)	m	110.000	239.34	26327.40	110.000	238.36	26219.60	-107.80
18	030411002002	线槽 (1)塑料线槽敷设 L=4cm	m	136.800	18.05	2469.24	136.800	18.05	2469.24	
18.1	30412244T	塑料线槽敷设 L=4cm	m	136.800	18.05	2469.24	136.800	18.05	2469.24	
19	030411004002	配线 (1)铜芯 (2)BV2.5	m	411.000	3.54	1454.94	411.000	3.63	1491.93	36.99
19.1	30413024T	管内穿动力线 BV-2.5	单线	411.000	3.54	1454.94		3.54		-1454.94
19.2	30413005	管内穿照明线 BV-2.5	单线				411.000	3.63	1491.93	1491.93
20	030404035001	插座【教工宿舍】 (1)空白面板	个	24.000	3.86	92.64	24.000	3.86	92.64	
20.1	30414290	普通开关、按钮安装(空白面板安装)	套	24.000	3.86	92.64	24.000	3.86	92.64	
21	030411006001	接线盒【教工宿舍】 (1)PVC (2)暗装	个	24.000	7.97	191.28	24.000	7.97	191.28	
21.1	30413192	接线盒安装(暗装开关(插座)盒)	个	24.000	7.97	191.28	24.000	7.97	191.28	
22	011204003001	块料墙面(3#、6#楼淋浴间、卫生间)	m ²	26.000	159.36	4143.36	26.000	159.39	4144.14	0.78
22.1	10112076	内墙墙面砖(每块面积≤0.06m ² 水泥砂浆粘贴)	m ²	26.000	159.36	4143.36	26.000	159.39	4144.14	0.78
		本页小计:				34678.86			34608.83	-70.03

分部分项工程量清单审核书

工程名称：2022年暑期校园修缮工程

第5页 共14页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
23	010802001001	金属（塑钢）门 (1) 铝合金 (2) 钢化玻璃 δ 6	m2	7.200	682.67	4915.22	7.200	682.67	4915.22	
23.1	10108017	铝合金门(铝合金平开门制作)	m2	7.200	595.04	4284.29	7.200	595.04	4284.29	
23.2	10108019	铝合金门(铝合金平开门安装)	m2	7.200	87.63	630.94	7.200	87.63	630.94	
24	010901003001	阳光板屋面	m2	6.000	180.31	1081.86	6.000	180.31	1081.86	
24.1	10109032T	阳光板、玻璃采光顶屋面(玻璃采光顶屋面 铝合金龙骨上安装)	m2	6.000	180.31	1081.86	6.000	180.31	1081.86	
25	BC01002	地下泵房水位改造	项	1.000	1800.00	1800.00	1.000	1800.00	1800.00	
25.1	BC1T	地下泵房水位改造	项	1.000	1800.00	1800.00		1800.00		-1800.00
25.2	B001	地下泵房水位改造					1.000	1800.00	1800.00	1800.00
26	031001001001	镀锌钢管(1#楼屋面) (1) 公称直径80mm (2) 螺纹连接	m	9.000	164.06	1476.54	9.000	133.70	1203.30	-273.24
26.1	30901006T	镀锌钢管(螺纹连接)(钢管螺纹连接 公称直径80mm以内)	m	9.000	164.06	1476.54	9.000	133.70	1203.30	-273.24
27	030807003001	低压法兰阀门(1#楼屋面) (1) 低压法兰阀门 (2) 法兰 (3) 公称直径80mm	个	1.000	281.71	281.71	1.000	281.71	281.71	
27.1	30803023	低压阀门(法兰阀门 公称直径80mm以内)	个	1.000	281.71	281.71	1.000	281.71	281.71	
28	011103004001	塑料卷材楼地面 (1) 氯丁橡胶粘剂 (2) 塑料板楼地面	m2	83.020	105.86	8788.50	83.020	105.86	8788.50	
28.1	10111075	橡塑面层(塑料板楼地面)	m2	83.020	105.86	8788.50	83.020	105.86	8788.50	
29	011406001002	抹灰面油漆涂料	m2	114.000	39.58	4512.12	114.000	39.59	4513.26	1.14
		本页小计:				22855.95			22583.85	-272.10

分部分项工程量清单审核书

工程名称：2022年暑期校园修缮工程

第6页 共14页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
29.1	10114133	(1) 内墙 (2) 二遍 (3) 一底两面 乳胶漆(室内 墙面 二遍)	m2	114.000	39.58	4512.12	114.000	39.59	4513.26	1.14
30	011406001003	抹灰面油漆涂料【实训楼、图文室】 (1) 天棚 (2) 二遍 (3) 一底两面	m2	43.000	44.31	1905.33	43.000	44.32	1905.76	0.43
30.1	10114134	乳胶漆(室内 天棚面 二遍)	m2	43.000	44.31	1905.33	43.000	44.32	1905.76	0.43
31	BC01003	3#、6#阳台栏杆修复 (1) 3#、6#阳台栏杆修复	间	10.000	430.00	4300.00	10.000	430.00	4300.00	
31.1	BC1T	3#、6#阳台栏杆修复	间	10.000	430.00	4300.00		430.00		-4300.00
31.2	B001	3#、6#阳台栏杆修复	间				10.000	430.00	4300.00	4300.00
32	BC01004	垃圾棚隔断修复(5号楼边) (1) 垃圾棚隔断修复	项	10.000	1300.00	13000.00	10.000	1080.00	10800.00	-2200.00
32.1	BC1T	垃圾棚隔断修复	项	10.000	1300.00	13000.00		1300.00		-13000.00
32.2	B001	垃圾棚隔断修复					10.000	1080.00	10800.00	10800.00
单项工程										
零星修缮项目										
漏水维修										
33	031001003001	不锈钢管附件 (1) 40mm不锈钢牙弯	个	4.000	72.00	288.00	4.000	66.50	266.00	-22.00
		40mm不锈钢牙弯	个	4.000	72.00	288.00		72.00		-288.00
33.1	30802104T	低压管件 不锈钢管件 (电弧焊) 公称直径40mm以内	个				4.000	66.50	266.00	266.00
		本页小计:				19493.33			17271.76	-2221.57

分部分项工程量清单审核书

工程名称：2022年暑期校园修缮工程

第7页 共14页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
34	031003001001	螺纹阀门 (1) 三角阀DN20	个	13.000	52.82	686.66	13.000	57.24	744.12	57.46
34.1	31005002T	三角阀DN20	个	13.000	52.82	686.66	13.000	57.24	744.12	57.46
35	031006014001	直饮水设备 (1) 直饮水设备维修	套	2.000	235.91	471.82	2.000	236.99	473.98	2.16
35.1	31009097T	直饮水设备维修	台	2.000	235.91	471.82	2.000	236.99	473.98	2.16
36	031004003001	洗脸盆 (1) 洗脸盆(挂墙式 组成安装 单嘴)	组	2.000	279.12	558.24	2.000	267.19	534.38	-23.86
36.1	31006012	洗脸盆(挂墙式 组成安装 单嘴)	组	2.000	279.12	558.24	2.000	267.19	534.38	-23.86
37	031004014001	给、排水附(配)件 (1) 地漏安装(公称直径50mm以内 不带存水弯)	个	4.000	25.60	102.40	4.000	25.60	102.40	
37.1	31006092	地漏安装(公称直径50mm以内 不带存水弯)	个	4.000	25.60	102.40	4.000	25.60	102.40	
38	031004006001	大便器 (1) 蹲式大便器配件更换安装	组	7.000	134.72	943.04	7.000	116.50	815.50	-127.54
38.1	31006035T	蹲式大便器配件更换安装(瓷高水箱)	套	7.000	134.72	943.04	7.000	116.50	815.50	-127.54
39	031003002001	螺纹法兰阀门 (1) 管道井不锈钢配件更换安装(公称直径40mm以内)	个	82.000	328.10	26904.20				-26904.20
39.1	31005005T	管道井不锈钢配件更换安装(公称直径40mm以内)	个	82.000	328.10	26904.20		328.10		-26904.20
40	030902002001	不锈钢管 (1) 室内(薄壁不锈钢管(卡套连接) 公称直径40mm以内) (2) 管道消毒、冲洗(公称直径40mm)	m				200.000	127.43	25486.00	25486.00
		本页小计:				29666.36			28156.38	-1509.98

分部分项工程量清单审核书

工程名称：2022年暑期校园修缮工程

第8页 共14页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
		以内) (3)拆除原有旧的,并重新安装新的管材,不利旧								
40.1	31001106T	室内(薄壁不锈钢管(卡套连接)公称直径40mm以内)	m				200.000	126.67	25334.00	25334.00
40.2	31011136	管道消毒、冲洗(公称直径40mm以内)	m				200.000	0.76	152.00	152.00
41	031003010001	软接头(软管) (1)不锈钢波纹管 DN40	个				30.000	103.36	3100.80	3100.80
41.1	31005471T	螺旋式软接头安装(公称直径40mm以内)	个				30.000	103.36	3100.80	3100.80
42	031208002001	管道绝热 (1)橡塑管壳安装(管道)(管道DN50mm以下)	m3				1.800	2294.01	4129.22	4129.22
42.1	31104341T	橡塑管壳安装(管道)(管道DN50mm以下)	m3				1.800	2294.01	4129.22	4129.22
43	031004006002	大便器 (1)蹲式大便器破损、更换安装	组	1.000	388.41	388.41	1.000	351.37	351.37	-37.04
43.1	31006036	蹲式大便器破损、更换安装	套	1.000	388.41	388.41	1.000	351.37	351.37	-37.04
44	031003007001	管道疏通 (1)排污管道疏通	组	3.000	329.46	988.38	3.000	328.74	986.22	-2.16
44.1	31005281T	排污管道疏通	组	3.000	329.46	988.38	3.000	328.74	986.22	-2.16
45	030404033001	风扇 (1)民用电器安装(风扇安装 排气扇)	台	1.000	164.87	164.87	1.000	164.87	164.87	
45.1	30415073	民用电器安装(风扇安装 排气扇)	台	1.000	164.87	164.87	1.000	164.87	164.87	
装饰维修										
		本页小计:				1541.66			8732.48	7190.82

分部分项工程量清单审核书

工程名称：2022年暑期校园修缮工程

第9页 共14页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
46	010902003001	室内刚性防水	处	31.000	181.95	5640.45	31.000	227.19	7042.89	1402.44
46.1	10109010	屋顶渗水高压打针	处	31.000	181.95	5640.45		181.86		-5640.45
46.2	20203051	混凝土裂缝修复(高压灌注)	m				31.000	227.19	7042.89	7042.89
47	010904004001	楼(地)面地砖缝	m	260.000	17.65	4589.00	260.000	13.21	3434.60	-1154.40
47.1	10109189T	地砖分格缝(地砖层分格缝 密封胶嵌缝)	m	260.000	17.65	4589.00		17.65		-4589.00
47.2	10109116	伸缩缝、变形缝(建筑油膏嵌缝)	m				260.000	13.21	3434.60	3434.60
48	011608001002	铲除油漆涂料面	m2	486.000	5.34	2595.24	486.000	5.34	2595.24	
48.1	10116083	铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料)	m2	486.000	5.34	2595.24	486.000	5.34	2595.24	
49	011406001005	抹灰面油漆涂料	m2	486.000	38.78	18847.08	486.000	38.79	18851.94	4.86
49.1	10114133	乳胶漆(室内 墙面 二遍)	m2	486.000	38.78	18847.08	486.000	38.79	18851.94	4.86
50	081103003001	检修及工具间设备	项	1.000	6780.00	6780.00	1.000	6780.00	6780.00	
50.1	011604002003	管道井及破损检修	项	1.000	6780.00	6780.00	1.000	6780.00	6780.00	
单项工程										
市政工程										
道路修缮										
51	041001001002	拆除路面 (1)拆除原破损路面混凝土厚度200mm、垫层100mm	m2	78.699	39.81	3133.01	78.699	39.86	3136.94	3.93
51.1	40104003T	小型机械拆除混凝土类面层(无筋厚30cm以内)	m2	78.699	39.81	3133.01	78.699	39.86	3136.94	3.93
52	041001001003	拆除路面 (1)拆除下挖原乱石路面厚度300mm	m2	44.118	18.96	836.48	44.118	18.96	836.48	
52.1	40104009T	人工拆除基层或面层(毛(块)石 厚	m2	44.118	18.96	836.48	44.118	18.96	836.48	
		本页小计:				42421.26			42678.09	256.83

分部分项工程量清单审核书

工程名称：2022年暑期校园修缮工程

第10页 共14页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
		30cm以内)								
		拆除路面								
53	041001001004	(1) 原乱石地面清理 (2) 拆除石块混凝土 (3) 厚度300mm	m2	250.217	18.96	4744.11	250.217	18.96	4744.11	
53.1	40104009T	人工拆除基层或面层(毛(块)石 厚30cm以内)	m2	250.217	18.96	4744.11	250.217	18.96	4744.11	
54	041001007001	拆除砖石结构 (1) 原树池拆除	m3	3.294	90.99	299.72	3.294	90.99	299.72	
54.1	40104065	拆除砖石构筑物(拆除砖砌其他构筑物)	m3	3.294	90.99	299.72	3.294	90.99	299.72	
55	040103002001	余方弃置 (1) 废弃料品种:砖(石)、混凝土构件 (2) 运距:运距由投标人自行考虑	m3	172.806	205.86	35573.84	172.806	91.15	15751.27	-19822.57
55.1	40101134	人工装、运石碴(人工装车 石碴)	m3	172.806	30.75	5313.78	172.806	30.75	5313.78	
55.2	40101160T	自卸汽车运石碴(载重10t以内 运距30km以内)	m3	172.806	175.11	30260.06		175.68		-30260.06
55.3	40101162T	自卸汽车运石碴(载重10t以外 运距15km以内)	m3				172.806	60.40	10437.48	10437.48
56	040101001001	挖一般土方 (1) 土壤类别:三类土 (2) 挖土深度:300mm	m3	7.634	30.04	229.33	7.634	30.04	229.33	
56.1	40101002	人工挖一般土方(三类土)	m3	7.634	30.04	229.33	7.634	30.04	229.33	
57	040103002002	余方弃置 (1) 废弃料品种:拆除外运 (2) 运距:运距由投标人自行考虑	m3	7.634	115.41	881.04	7.634	51.58	393.76	-487.28
57.1	40101032	人工装、运土方(人工装车 土方)	m3	7.634	13.22	100.92	7.634	13.22	100.92	
		本页小计:				41728.04			21418.19	-20309.85

分部分项工程量清单审核书

工程名称：2022年暑期校园修缮工程

第11页 共14页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
57.2	40101089T	自卸汽车运土(载重10t以内 运距30km以内)	m3	7.634	102.19	780.12		102.50		-780.12
57.3	40101091T	自卸汽车运土(载重10t以外 运距15km以内)	m3				7.634	38.36	292.84	292.84
58	040303001001	混凝土垫层 (1)混凝土强度等级:C20	m3	14.826	343.50	5092.73	14.826	343.50	5092.73	
58.1	40204001	C10人行道垫层(预拌混凝土垫层厚度10cm)	m2	148.260	34.35	5092.73	148.260	34.35	5092.73	
59	040203007002	水泥混凝土 (1)厚度:150mm (2)混凝土强度等级:C30	m2	148.264	102.32	15170.37	148.264	102.81	15243.02	72.65
59.1	40203041T	C30水泥普通混凝土路面(厚度15cm)	m2	148.264	102.32	15170.37	148.264	102.81	15243.02	72.65
60	010503004001	圈梁 (1)挡土墙素混凝土 (2)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):非泵送商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C25	m3	3.389	835.70	2832.19	3.389	838.40	2841.34	9.15
60.1	10105019T	C25预拌非泵送普通混凝土(圈梁)	m3	3.389	835.70	2832.19	3.389	838.40	2841.34	9.15
61	040204004001	安砌侧(平、缘)石 (1)M5砌筑砂浆安砌120×300mm石质路沿石	m	54.978	126.69	6965.16	54.978	127.67	7019.04	53.88
61.1	40204028T	侧缘石安砌(路沿石(立缘石)安砌截面半周长50cm以外 无基座)	m	54.978	126.69	6965.16	54.978	127.67	7019.04	53.88
园林工程										
绿化种植										
62	050101010001	整理绿化用地	m2	250.217	5.50	1376.19	250.217	5.50	1376.19	
		本页小计:				31436.64			31572.32	135.68

分部分项工程量清单审核书

工程名称：2022年暑期校园修缮工程

第12页 共14页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
		(1) 整理绿化用地								
62.1	50101001	绿地整理(整理绿化地)	m2	250.217	5.50	1376.19	250.217	5.50	1376.19	
63	050101009001	种植土回(换)填 (1) 外购种植土回填	m3	62.554	89.24	5582.32	62.554	89.25	5582.94	0.62
63.1	50101001T	绿地整理(整理绿化地) 客土回填	m2	250.217	4.40	1100.95	250.217	4.40	1100.95	
63.2	50101002	绿地整理(回填土)	m3	62.554	5.93	370.95	62.554	5.94	371.57	0.62
63.3	401401BCT	种植土	m3	62.554	65.71	4110.42	62.554	65.71	4110.42	
		铺种草皮								
64	050102012001	(1) 养护期:养护期一年(成活率养护半年、日常养护半年) (2) 草皮种类:草皮 (3) 铺种方式:满铺	m2	250.217	29.05	7268.80	250.217	29.06	7271.31	2.51
64.1	50101162	草皮类(铺植草皮 满铺)	m2	250.217	13.04	3262.83	250.217	13.04	3262.83	
64.2	50102121T	草坪类(草坪 满铺) 假植苗(含容器苗、袋装苗) 成活养护期半年日常养护期半年	m2	250.217	16.01	4005.97	250.217	16.02	4008.48	2.51
建筑工程										
报告厅渗水										
65	011607003001	屋面附着层拆除	m2	0.792	161.69	128.06	0.792	161.69	128.06	
65.1	10116001	拆除砖(石) 砌体(拆除砌体 标准砖)	m3	0.792	161.69	128.06	0.792	161.69	128.06	
66	010514002001	其他构件	m3	0.612	829.98	507.95	0.612	830.85	508.48	0.53
66.1	10105044	其他构件(C20非泵送混凝土 小型构件)	m3	0.612	829.98	507.95	0.612	830.85	508.48	0.53
67	010507003001	防雨、地沟、明暗沟	m	7.500	906.90	6801.75	7.500	907.25	6804.38	2.63
67.1	10105141	混凝土明暗沟(C20混凝土暗沟 12J)	m	7.500	906.90	6801.75	7.500	907.25	6804.38	2.63
		本页小计:				20288.88			20295.17	6.29

分部分项工程量清单审核书

工程名称：2022年暑期校园修缮工程

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
		003-10/A3								
68	010902007001	屋面天沟、檐沟防水	m2	16.800	66.75	1121.40	16.800	66.75	1121.40	
68.1	10109054	卷材防水(高聚物改性沥青青白粘卷材 自粘法一层 立面)	m2	16.800	38.00	638.40	16.800	38.00	638.40	
68.2	10109055	卷材防水(高聚物改性沥青青白粘卷材 自粘法每增一层 平面)	m2	16.800	28.75	483.00	16.800	28.75	483.00	
69	010902008001	屋面变形缝	m	7.500	545.73	4092.98	7.500	545.09	4088.18	-4.80
69.1	10109126	伸缩缝、变形缝(楼面变形缝 闽97J09-4/59)	m	7.500	221.47	1661.03	7.500	220.83	1656.23	-4.80
69.2	10109137	伸缩缝、变形缝(楼面、地面变形缝04CJ01-1 1/10 W=100mm、铝合金盖板)	m	7.500	324.26	2431.95	7.500	324.26	2431.95	
70	011608001001	铲除油漆涂料面	m2	48.750	5.34	260.33	48.750	5.34	260.33	
70.1	10116083	铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料)	m2	48.750	5.34	260.33	48.750	5.34	260.33	
71	011406001004	抹灰面油漆涂料	m2	48.750	38.78	1890.53	48.750	38.79	1891.01	0.48
71.1	10114133	乳胶漆(室内 墙面 二遍)	m2	48.750	38.78	1890.53	48.750	38.79	1891.01	0.48
挡土墙										
72	010101004001	挖基坑土方	m3	70.000	54.60	3822.00	70.000	9.83	688.10	-3133.90
72.1	10101031T	人工挖基坑土方(三类土 坑深4m以内) 人工辅助机械开挖不超过总挖方量5%	m3	70.000	54.60	3822.00	3.500	81.90	286.65	-3535.35
72.2	10101064	小型挖掘机械挖槽坑土方(装车 三类土)	m3				66.500	6.04	401.66	401.66
73	010504001001	直形墙	m3	2.100	580.82	1219.72	2.100	581.71	1221.59	1.87
73.1	10105021	C20泵送混凝土(直形墙100mm以内)	m3	2.100	580.82	1219.72	2.100	581.71	1221.59	1.87
		本页小计:				12406.96			9270.61	-3136.35

分部分项工程量清单审核书

工程名称：2022年暑期校园修缮工程

第14页 共14页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
74	010103001001	回填方	m ³	70.000	15.17	1061.90	70.000	15.17	1061.90	
74.1	10101101	回填工程(填土人工夯实 槽坑)	m ³	70.000	15.17	1061.90	70.000	15.17	1061.90	
		本页小计:				1061.90			1061.90	
		合 计:				384588.60			362067.24	-22521.36

分部分项工程量清单审核书

工程名称：2022年暑期校园修缮工程

第1页 共8页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增	审核减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计		
单项工程											
房屋建筑与装饰工程											
一般土建											
1	010807004001	金属纱窗 (1) 金属纱窗(金属推拉纱窗 铝合金材质)	m2	129.180	123.65	15973.11	129.180	123.65	15973.11		
2	010804005001	金属格栅门 (1) M4531、M3929 (2) 金属格栅门	m2	16.470	270.20	4450.19	16.470	270.20	4450.19		
3	040601029001	沉降(施工)缝 (1) 伸缩缝、变形缝(楼面、地面变形缝04CJ01-1 2/10 W=100mm、铝合金盖板)	m	71.550	330.79	23668.02	71.550	312.34	22347.93		1320.09
4	070205001001	铸铁盖板(食堂后面和教工宿舍) (1) 井盖、井算安装(检查井井盖、座 普通铸铁)	块	2.000	966.95	1933.90	2.000	966.91	1933.82		0.08
5	041001001001	拆除路面 (1) 混凝土 (2) 20cm (3) 拆除路面	m2	97.000	28.85	2798.45	97.000	28.89	2802.33	3.88	
6	040202011001	碎石 (1) 15CM (2) Φ20-40	m2	97.000	31.49	3054.53	97.000	31.50	3055.50	0.97	
7	040203007001	水泥混凝土 (1) 20Cm (2) 预拌泵送普通混凝土C25	m2	97.000	137.75	13361.75	97.000	138.36	13420.92	59.17	
8	BC01001	人像基座(教室前面) (1) 人像基座	个	2.000	3500.00	7000.00	2.000	3500.00	7000.00		
		本页小计:				72239.95			70983.80	64.02	1320.17

分部分项工程量清单审核书

工程名称：2022年暑期校园修缮工程

第2页 共8页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增	审核减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计		
9	041001002001	拆除人行道 (1)花岗岩面层 (2)7CM	m ²	78.140	9.27	724.36	78.140	9.28	725.14	0.78	
10	040204002001	人行道块料铺设 (1)664#火烧面，厚度8cm，单 片面积>0.16m ²	m ²	78.140	257.89	20151.52	78.140	257.82	20146.05		5.47
11	011210006001	其他隔断 (1)其他隔断(双面轻钢龙骨石 膏板隔断墙)	m ²	81.300	146.89	11942.16	81.300	149.47	12151.91	209.75	
12	011406001001	抹灰面油漆涂料 (1)内墙 (2)二遍 (3)一底两面	m ²	162.600	39.58	6435.71	162.600	39.59	6437.33	1.62	
13	030411002001	线槽(茶艺设备处) (1)宽度10CM 弧形线槽 (2)PVC	m	40.000	30.71	1228.40	40.000	30.71	1228.40		
14	030411004001	配线 (1)铜芯 (2)BV25	m	205.000	25.77	5282.85	205.000	19.21	3938.05		1344.80
15	030411005001	接线箱(茶艺设备处) (1)接线箱安装(接线箱明装 半 周长≤700mm)	个	8.000	165.93	1327.44	8.000	165.93	1327.44		
16	011408001001	墙纸裱糊 (1)墙面(普通壁纸 对花)	m ²	145.800	52.65	7676.37	145.800	51.30	7479.54		196.83
17	041111001001	固定式砌体围挡(高速底下) (1)3M	m·d (m)	110.000	239.34	26327.40	110.000	238.36	26219.60		107.80
18	030411002002	线槽 (1)塑料线槽敷设 L=4cm	m	136.800	18.05	2469.24	136.800	18.05	2469.24		
19	030411004002	配线 (1)(铜芯	m	411.000	3.54	1454.94	411.000	3.63	1491.93	36.99	
		本页小计:				85020.39			83614.63	249.14	1654.90

分部分项工程量清单审核书

工程名称：2022年暑期校园修缮工程

第3页 共8页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增	审核减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计		
		(2) BV2.5									
20	030404035001	插座【教工宿舍】 (1) 空白面板	个	24.000	3.86	92.64	24.000	3.86	92.64		
21	030411006001	接线盒【教工宿舍】 (1) PVC (2) 暗装	个	24.000	7.97	191.28	24.000	7.97	191.28		
22	011204003001	块料墙面（3#、6#楼淋浴间、卫生间）	m2	26.000	159.36	4143.36	26.000	159.39	4144.14	0.78	
23	010802001001	金属（塑钢）门 (1) 铝合金 (2) 钢化玻璃 8 6	m2	7.200	682.67	4915.22	7.200	682.67	4915.22		
24	010901003001	阳光板屋面	m2	6.000	180.31	1081.86	6.000	180.31	1081.86		
25	BC01002	地下泵房水位改造	项	1.000	1800.00	1800.00	1.000	1800.00	1800.00		
26	031001001001	镀锌钢管（1#楼屋面） (1) 公称直径80mm (2) 螺纹连接	m	9.000	164.06	1476.54	9.000	133.70	1203.30		273.24
27	030807003001	低压法兰阀门（1#楼屋面） (1) 低压法兰阀门 (2) 法兰 (3) 公称直径80mm	个	1.000	281.71	281.71	1.000	281.71	281.71		
28	011103004001	塑料卷材楼地面 (1) 氯丁橡胶粘接剂 (2) 塑料板楼地面	m2	83.020	105.86	8788.50	83.020	105.86	8788.50		
29	011406001002	抹灰面油漆涂料 (1) 内墙 (2) 二遍 (3) 一底两面	m2	114.000	39.58	4512.12	114.000	39.59	4513.26	1.14	
30	011406001003	抹灰面油漆涂料【实训楼、图文室】	m2	43.000	44.31	1905.33	43.000	44.32	1905.76	0.43	
		本页小计:				29188.56			28917.67	2.35	273.24

分部分项工程量清单审核书

工程名称：2022年暑期校园修缮工程

第4页 共8页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增	审核减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计		
		(1)天棚 (2)二遍 (3)一底两面									
31	BC01003	3#、6#阳台栏杆修复 (1) 3#、6#阳台栏杆修复	间	10.000	430.00	4300.00	10.000	430.00	4300.00		
32	BC01004	垃圾棚隔断修复(5号楼边) (1)垃圾棚隔断修复	项	10.000	1300.00	13000.00	10.000	1080.00	10800.00		2200.00
单项工程											
零星修缮项目											
漏水维修											
33	031001003001	不锈钢管附件 (1) 40mm不锈钢牙弯	个	4.000	72.00	288.00	4.000	66.50	266.00		22.00
34	031003001001	螺纹阀门 (1) 三角阀DN20	个	13.000	52.82	686.66	13.000	57.24	744.12	57.46	
35	031006014001	直饮水设备 (1) 直饮水设备维修	套	2.000	235.91	471.82	2.000	236.99	473.98	2.16	
36	031004003001	洗脸盆 (1) 洗脸盆(挂墙式 组成安装 单嘴)	组	2.000	279.12	558.24	2.000	267.19	534.38		23.86
37	031004014001	给、排水附(配)件 (1) 地漏安装(公称直径50mm以 内 不带存水弯)	个	4.000	25.60	102.40	4.000	25.60	102.40		
38	031004006001	大便器 (1) 蹲式大便器配件更换安装	组	7.000	134.72	943.04	7.000	116.50	815.50		127.54
39	031003002001	螺纹法兰阀门 (1) 管道井不锈钢配件更换安装 (公称直径40mm以内)	个	82.000	328.10	26904.20					26904.20
40	030902002001	不锈钢管	m				200.000	127.43	25486.00	25486.00	
		本页小计:				47254.36			43522.38	25545.62	29277.60

分部分项工程量清单审核书

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增	审核减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计		
		(1)室内(薄壁不锈钢管(卡套连接)公称直径40mm以内) (2)管道消毒、冲洗(公称直径40mm以内) (3)拆除原有旧的,并重新安装新的管材,不利旧									
41	031003010001	软接头(软管) (1)不锈钢波纹管 DN40	个				30.000	103.36	3100.80	3100.80	
42	031208002001	管道绝热 (1)橡塑管壳安装(管道)(管道DN50mm以下)	m3				1.800	2294.01	4129.22	4129.22	
43	031004006002	大便器 (1)蹲式大便器破损、更换安装	组	1.000	388.41	388.41	1.000	351.37	351.37		37.04
44	031003007001	管道疏通 (1)排污管道疏通	组	3.000	329.46	988.38	3.000	328.74	986.22		2.16
45	030404033001	风扇 (1)民用电器安装(风扇安装 排气扇)	台	1.000	164.87	164.87	1.000	164.87	164.87		
装饰维修											
46	010902003001	室内刚性防水	处	31.000	181.95	5640.45	31.000	227.19	7042.89	1402.44	
47	010904004001	楼(地)面地砖缝	m	260.000	17.65	4589.00	260.000	13.21	3434.60		1154.40
48	011608001002	铲除油漆涂料面	m2	486.000	5.34	2595.24	486.000	5.34	2595.24		
49	011406001005	抹灰面油漆涂料	m2	486.000	38.78	18847.08	486.000	38.79	18851.94	4.86	
50	081103003001	检修及工具间设备	项	1.000	6780.00	6780.00	1.000	6780.00	6780.00		
单项工程											
市政工程											
道路修缮											
51	041001001002	拆除路面	m2	78.699	39.81	3133.01	78.699	39.86	3136.94	3.93	
		本页小计:				43126.44			50574.09	8641.25	1193.60

分部分项工程量清单审核书

工程名称：2022年暑期校园修缮工程

第6页 共8页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增	审核减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计		
		(1)拆除原破损路面混凝土厚度200mm、垫层100mm									
52	041001001003	拆除路面 (1)拆除下挖原乱石路面厚度300mm	m2	44.118	18.96	836.48	44.118	18.96	836.48		
53	041001001004	拆除路面 (1)原乱石地面清理 (2)拆除石块混凝土 (3)厚度300mm	m2	250.217	18.96	4744.11	250.217	18.96	4744.11		
54	041001007001	拆除砖石结构 (1)原树池拆除	m3	3.294	90.99	299.72	3.294	90.99	299.72		
55	040103002001	余方弃置 (1)废弃料品种:砖(石)、混凝土构件 (2)运距:运距由投标人自行考	m3	172.806	205.86	35573.84	172.806	91.15	15751.27		19822.57
56	040101001001	挖一般土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:300mm	m3	7.634	30.04	229.33	7.634	30.04	229.33		
57	040103002002	余方弃置 (1)废弃料品种:拆除外运 (2)运距:运距由投标人自行考	m3	7.634	115.41	881.04	7.634	51.58	393.76		487.28
58	040303001001	混凝土垫层 (1)混凝土强度等级:C20	m3	14.826	343.50	5092.73	14.826	343.50	5092.73		
59	040203007002	水泥混凝土 (1)厚度:150mm (2)混凝土强度等级:C30	m2	148.264	102.32	15170.37	148.264	102.81	15243.02	72.65	
60	010503004001	圈梁 (1)挡土墙素混凝土 (2)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):非	m3	3.389	835.70	2832.19	3.389	838.40	2841.34	9.15	
		本页小计:				65659.81			45431.76	81.80	20309.85

分部分项工程量清单审核书

工程名称：2022年暑期校园修缮工程

第7页 共8页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增	审核减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计		
		泵送商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C25									
61	040204004001	安砌侧（平、缘）石 (1)M5砌筑砂浆安砌120×300mm 石质路沿石	m	54.978	126.69	6965.16	54.978	127.67	7019.04	53.88	
园林工程											
绿化种植											
62	050101010001	整理绿化用地 (1)整理绿化用地	m2	250.217	5.50	1376.19	250.217	5.50	1376.19		
63	050101009001	种植土回(换)填 (1)外购种植土回填	m3	62.554	89.24	5582.32	62.554	89.25	5582.94	0.62	
64	050102012001	铺种草皮 (1)养护期:养护期一年(成活率养护半年、日常养护半年) (2)草皮种类:草皮 (3)铺种方式:满铺	m2	250.217	29.05	7268.80	250.217	29.06	7271.31	2.51	
建筑工程											
报告厅渗水											
65	011607003001	屋面附着层拆除	m2	0.792	161.69	128.06	0.792	161.69	128.06		
66	010514002001	其他构件	m3	0.612	829.98	507.95	0.612	830.85	508.48	0.53	
67	010507003001	防雨、地沟、明暗沟	m	7.500	906.90	6801.75	7.500	907.25	6804.38	2.63	
68	010902007001	屋面天沟、檐沟防水	m2	16.800	66.75	1121.40	16.800	66.75	1121.40		
69	010902008001	屋面变形缝	m	7.500	545.73	4092.98	7.500	545.09	4088.18		4.80
70	011608001001	铲除油漆涂料面	m2	48.750	5.34	260.33	48.750	5.34	260.33		
71	011406001004	抹灰面油漆涂料	m2	48.750	38.78	1890.53	48.750	38.79	1891.01	0.48	
挡土墙											
72	010101004001	挖基坑土方	m3	70.000	54.60	3822.00	70.000	9.83	688.10		3133.90
		本页小计:				39817.47			36739.42	60.65	3138.70

分部分项工程量清单审核书

工程名称：2022年暑期校园修缮工程

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增	审核减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计		
73	010504001001	直形墙	m3	2.100	580.82	1219.72	2.100	581.71	1221.59	1.87	
74	010103001001	回填方	m3	70.000	15.17	1061.90	70.000	15.17	1061.90		
		本页小计:				2281.62			2283.49	1.87	
		合 计:				384588.60			362067.24	34646.70	57168.06

单价措施项目清单与计价审核表

工程名称：2022年暑期校园修缮工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
单项工程										
房屋建筑与装饰工程										
一般土建										
单项工程										
零星修缮项目										
漏水维修										
1	031301017001	脚手架搭拆	项				1.000	500.20	500.20	500.20
装饰维修										
单项工程										
市政工程										
道路修缮										
2	011702008001	圈梁模板	m2	33.893	68.94	2336.58	33.893	68.95	2336.92	0.34
园林工程										
绿化种植										
建筑工程										
报告厅渗水										
3	011702025001	其他现浇构件模板	m2	4.500	104.68	471.06	4.500	104.71	471.20	0.14
4	011708001001	二次搬运	项	1.000	471.73	471.73	1.000	471.73	471.73	
挡土墙										
5	011702025002	其他现浇构件模板	m2	14.000	104.68	1465.52	14.000	104.71	1465.94	0.42
		本页小计:				4744.89			5245.99	501.10
		合 计:				4744.89			5245.99	501.10

单价措施项目清单与计价审核表

工程名称：2022年暑期校园修缮工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	单 位	审前造价			审后造价			审核增	审核减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计		
单项工程											
房屋建筑与装饰工程											
一般土建											
单项工程											
零星修缮项目											
漏水维修											
1	03130101700 1	脚手架搭拆	项				1.000	500.20	500.20	500.20	
1.1	BJ-10	给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费	元				403.385	1.24	500.20	500.20	
装饰维修											
单项工程											
市政工程											
道路修缮											
2	01170200800 1	圈梁模板	m2	33.893	68.94	2336.58	33.893	68.95	2336.92	0.34	
2.1	10117041	现浇混凝土胶合板模板(基础 无底模 基础梁、地圈梁)	m2	33.893	68.94	2336.58	33.893	68.95	2336.92	0.34	
园林工程											
绿化种植											
建筑工程											
报告厅渗水											
3	01170202500 1	其他现浇构件模板	m2	4.500	104.68	471.06	4.500	104.71	471.20	0.14	
		本页小计:				2807.64			3308.32	500.68	

单价措施项目清单与计价审核表

序号	项目编码	项 目 名 称	单 位	审前造价			审后造价			审核增	审核减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计		
3.1	10117058	现浇混凝土胶合板模板(板 天沟、挑檐)	m2	4.500	104.68	471.06	4.500	104.71	471.20	0.14	
4	011708001001	二次搬运	项	1.000	471.73	471.73	1.000	471.73	471.73		
4.1	10117113T	垂直运输工程(人工搬运 垃圾每向下3层楼)	m3	1.000	140.65	140.65	1.000	140.65	140.65		
4.2	10117104T	垂直运输工程(人工搬运 钢筋、水泥、石灰、油漆、涂料 每上3层楼)	t	1.000	232.05	232.05	1.000	232.05	232.05		
4.3	10117103T	垂直运输工程(人工搬运 砖、砌块、碎石、砂土 每上3层楼)	m3	1.000	99.03	99.03	1.000	99.03	99.03		
挡土墙											
5	011702025002	其他现浇构件模板	m2	14.000	104.68	1465.52	14.000	104.71	1465.94	0.42	
5.1	10117058	现浇混凝土胶合板模板(板 天沟、挑檐)	m2	14.000	104.68	1465.52	14.000	104.71	1465.94	0.42	
		本页小计:				1937.25			1937.67	0.42	
		合 计:				4744.89			5245.99	501.10	

人工、材料设备、机械汇总审核表

工程名称：2022年暑期校园修缮工程

第1页 共12页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	原数量	原单价	原合计	数量	单价	合价
一		人工								
1	00010040	定额人工费		元			105901.22			99400.46
二		材料								
1	01000030	型钢	综合	kg	1056.000	4.665	4926.24	1056.000	4.610	4868.16
2	01030230	镀锌铁丝	Φ4.0~2.8	kg				1.580	5.160	8.15
3	01090210	圆钢	Φ10以外	kg	99.000	5.130	507.87	99.000	4.860	481.14
4	01150020	六角空心钢	Φ22-25	kg	0.344	4.690	1.61	0.344	4.690	1.61
5	01291200	镀锌薄钢板	δ 0.55	m2	2.325	27.740	64.50	2.325	27.740	64.50
6	01291750	热轧厚钢板	δ 8.0~15	kg				0.780	5.530	4.31
7	01291760	热轧厚钢板	δ 8~20	kg	0.441	5.530	2.44	0.441	5.530	2.44
8	01291790	热轧厚钢板	δ 12~20	kg	6.016	3.890	32.71	0.686	5.530	3.79
9	01291870	热轧厚钢板	δ 20	kg	0.018	5.530	0.10	0.018	5.530	0.10
10	01292030	单层彩钢板	820型	m2	352.000	34.510	12147.52	352.000	34.510	12147.52
11	01510020	铝合金型材	综合	kg	85.255	22.924	1954.39	85.255	22.924	1954.39
12	01610250	铁件	综合	kg	83.408	6.357	530.22	40.628	6.263	254.45
13	02010050	花纹硬橡胶板	δ 20	m2	0.713	46.380	33.05	0.713	46.380	33.05
14	02010180	橡胶板	δ 1-3	kg				0.200	3.670	0.73
15	02110220	塑料板		m2	87.171	43.980	3833.78	87.171	43.980	3833.78
16	02130050	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	344.975	0.110	37.95	142.947	0.110	15.72
17	02270260	棉纱		kg	1.847	5.290	9.77	1.847	5.290	9.77
18	02270270	棉纱头		kg	0.378	5.480	2.07	0.404	5.480	2.21
19	02270310	破布		kg	0.015		0.09	3.763	5.850	22.02
20	02290100	麻丝		kg	6.878	5.010	34.46	6.878	5.010	34.46
21	02290110	线麻		kg	0.031	7.740	0.24	0.031	7.740	0.24

人工、材料设备、机械汇总审核表

工程名称：2022年暑期校园修缮工程

第2页 共12页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	原数量	原单价	原合计	数量	单价	合价
22	02330010	草袋		个	86.851	1.460	126.80	86.851	1.460	126.80
23	03010640	木螺钉	M2-4×6-65	个	4.200	0.060	0.25	4.200	0.060	0.25
24	03011970	镀锌锁紧螺母	3×15	个	2.472	0.200	0.49	2.472	0.200	0.49
25	03014510	精制六角带帽螺栓	M16×70	套	0.192	1.070	0.21	0.192	1.070	0.21
26	03014970	六角螺栓		kg	7.131	5.880	45.79	1.081	6.460	6.98
27	03015360	膨胀螺栓	M6-12×50-120	套	37.080	1.680	62.29	37.080	1.680	62.29
28	03015420	膨胀螺栓	M6	个	32.640	6.150	200.74	32.640	6.150	200.74
29	03070380	地漏	DN50	个	4.040	2.020	8.16	4.040	2.020	8.16
30	03070660	长颈水嘴	DN15	个	2.020	35.000	70.70	2.020	35.000	70.70
31	03070680	大便器排水接头	DN100	个	8.080	15.930	128.71	8.080	15.930	128.71
32	03070690	大便器存水弯	DN100	个	1.010			1.010		
33	03070690	大便器存水弯	DN100	个	7.070			7.070		
34	03070700	大便器胶皮碗	配喉箍	套	8.400	3.100	26.04	8.400	3.100	26.04
35	03070810	角型阀(带铜活)	DN15	个	8.080	6.190	50.02	8.080	6.190	50.02
36	03070930	洗脸盆排水附件		套	2.020	55.000	111.10	2.020	55.000	111.10
37	03130790	冲击钻头	Φ6~8	个	0.028	5.130	0.14	0.028	5.130	0.14
38	03130810	冲击钻头	Φ8~16	个	0.524	7.430	3.89	0.524	7.430	3.89
39	03130830	冲击钻头	Φ8	个	0.224	4.780	1.07	0.224	4.780	1.07
40	03130920	合金钻头	Φ10 一字型	个	17.423	5.470	95.30	17.423	5.470	95.30
41	03131110	锯条	综合	根	11.160	0.440	4.91	6.942	0.440	3.05
42	03131270	尼龙砂轮片	Φ400	片	1.372	8.880	12.18	0.652	8.880	5.79
43	03131280	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片				0.654	2.120	1.39
44	03131290	尼龙砂轮片	Φ500×25×4	片	0.360	10.220	3.68	0.478	10.220	4.89
45	03131320	石料切割锯片		片	0.328	14.160	4.65	0.328	14.160	4.65

人工、材料设备、机械汇总审核表

工程名称：2022年暑期校园修缮工程

第3页 共12页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	原数量	原单价	原合计	数量	单价	合价
46	03131360	塑料胀管	Φ6-8	个	4.400	0.040	0.18	4.400	0.040	0.18
47	03131550	不锈钢焊条	综合	kg				0.315	25.660	8.09
48	03131630	低碳钢焊条	J422 Φ3.2	kg	9.132	6.880	62.83	1.874	6.880	12.89
49	03131660	低碳钢焊条	J427 Φ3.2	kg	0.099	6.880	0.68	0.099	6.880	0.68
50	03131830	树脂砂轮切割片	Φ400	片				2.020	7.520	15.19
51	03131890	锡基钎料		kg	0.616	42.480	26.17	1.027	42.480	43.63
52	03210180	垫铁		kg	9.260	4.820	44.63	9.260	4.820	44.63
53	04010001	水泥	32.5	kg	1251.397	0.458	573.09	1251.397	0.456	570.64
54	04010010	水泥	42.5	kg	1233.049	0.487	600.49	1233.049	0.485	598.03
55	04010170	散装水泥	42.5	kg	15209.000	0.453	6898.78	14685.255	0.461	6769.90
56	04030120	中(细)砂	损耗2%+膨胀1.18	m3	0.053	236.520	12.49	0.053	236.520	12.49
57	04030150	中(粗)砂	损耗2%+膨胀1.18	m3	5.071	236.520	1199.47	5.071	236.520	1199.47
58	04030170	机制砂		m3	0.072	131.400	9.46	0.072	131.400	9.46
59	04030230	净干砂(机制砂)		m3	33.497	131.400	4401.47	32.551	131.400	4277.21
60	04050190	碎石	综合	m3	1.115	86.420	96.38	1.115	86.420	96.38
61	04050230	碎石	Φ5-25	m3	30.812	94.140	3150.75	30.812	94.140	2900.64
62	04050240	碎石	Φ5-31.5	m3	1.501	104.310	156.59	1.501	94.140	141.32
63	04050290	碎石	Φ20-40	m3	19.293	94.140	1816.27	19.293	94.140	1816.27
64	04090030	粉煤灰	II级	kg	3351.487	0.210	703.81	3351.487	0.210	703.81
65	04090170	石灰膏		m3	0.148	664.000	98.27	0.148	664.000	98.27
66	04090360	粘土膏		m3	0.027	29.010	0.78	0.027	29.010	0.78
67	04090370	种植土		m3	62.554	53.400	3340.38	62.554	53.400	3340.38
68	04110294	石质路沿石	120×300	m	54.978	85.300	4689.62	54.978	86.070	4731.96
69	04130060	烧结粉煤灰砖	240×115×53	块	128.000	0.340	43.52	128.000	0.340	43.52

人工、材料设备、机械汇总审核表

工程名称：2022年暑期校园修缮工程

第4页 共12页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	原数量	原单价	原合计	数量	单价	合价
70	05030210	杉木锯材		m3	0.044	1770.000	78.32	0.044	1770.000	78.32
71	05030220	松木锯材		m3	0.473	1381.000	653.30	0.473	1381.000	653.30
72	06050010	钢化玻璃	δ 6	m2	12.396	58.580	726.16	12.396	58.580	726.16
73	07010090	瓷质面砖	200×200	m2	27.040	55.750	1507.48	27.040	55.750	1507.48
74	09010030	纸面石膏板	9厚	m2				170.730	14.600	2492.66
75	09070001	矿棉装饰板		m2	170.730	13.680	2335.59		13.680	
76	09310010	墙纸		m2				169.128	15.380	2601.19
77	09310010	墙纸		m2	169.128	16.300	2756.79		16.300	
78	10010250	轻钢竖龙骨	75×50	m	154.470	5.130	792.43	154.470	5.130	792.43
79	10010260	轻钢天地龙骨	75×40	m	89.430	4.960	443.57	89.430	4.960	443.57
80	11170210	金属格栅门		m2	16.470	170.940	2815.38	16.470	170.940	2815.38
81	11210050	铝合金推拉纱窗扇		m2	129.180	80.530	10402.87	129.180	80.530	10402.87
82	13010390	煤焦沥青漆	L01-17	kg	0.984	10.440	10.27	0.984	10.440	10.27
83	13010670	内墙用乳胶漆底漆		kg	99.275	10.080	1000.70	99.275	10.090	1001.69
84	13030480	腻子粉		kg	1743.899	3.520	6138.52	1743.899	3.520	6138.53
85	13030680	内墙用乳胶漆面漆		kg	237.595	10.560	2509.00	237.595	10.570	2511.38
86	13090050	银粉漆		kg	0.023	13.430	0.30	0.023	13.430	0.30
87	13310050	石油沥青	10#	kg	116.702	2.960	345.44	116.702	2.960	345.44
88	13310060	石油沥青	30#	kg	27.008	2.960	79.94	27.008	2.960	79.94
89	13330090	三元乙丙橡胶卷材		m2	41.683	8.850	368.90	30.736	8.850	272.01
90	13330130	聚酯无纺布		kg	3.276	10.620	34.79		10.620	
91	13330200	高聚物改性沥青自粘卷材	3mm	m2	37.882	17.950	679.99	37.882	17.950	679.99
92	13350180	建筑防水油膏		kg				228.800	1.770	404.98
93	13350560	防水密封胶		kg	4.300	10.070	43.30	4.300	10.070	43.30

人工、材料设备、机械汇总审核表

工程名称：2022年暑期校园修缮工程

第5页 共12页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	原数量	原单价	原合计	数量	单价	合价
94	13350660	聚氨酯发泡密封胶	750ml/支	支	8.862	7.080	62.74	8.862	7.080	62.74
95	13410030	嵌缝料		kg	1.850	5.390	9.97	1.850	5.390	9.97
96	14030050	汽油	90#	kg	5.375	6.160	33.11	5.375	6.160	33.11
97	14030060	汽油	92#	kg	3.695	9.750	36.03	3.695	9.820	36.28
98	14030100	铅油	厚漆	kg	0.306	5.930	1.81	0.306	5.930	1.81
99	14070130	机油	综合	kg	1.880	5.200	10.38	1.236	5.540	6.85
100	14230280	漂白粉		kg				0.160	1.320	0.21
101	14310080	二硫化钼		kg	0.004	31.120	0.11	0.004	31.120	0.11
102	14330001	丙酮		kg				0.128	7.830	1.01
103	14350510	酸洗膏		kg				0.086	4.770	0.41
104	14350690	药剂		kg	1.235	20.720	25.61	1.235	20.720	25.59
105	14351100	减水剂	WR-S	kg	192.819	3.570	688.36	192.819	3.570	688.36
106	14390180	氧气		m3	8.648	4.010	34.68	2.960	4.010	11.87
107	14390190	乙炔气		kg	2.883	21.350	61.55	0.987	21.350	21.07
108	14410070	玻璃胶	300ml	支	10.937	9.920	108.49	10.937	9.920	108.49
109	14410090	玻璃胶	350g	支	3.312	12.960	42.92	3.312	12.960	42.92
110	14410410	氯丁橡胶粘接剂		kg	37.359	10.670	398.62	37.359	10.670	398.62
111	14410430	氯丁粘接剂		kg	0.044	14.760	0.65	0.044	14.760	0.65
112	14410450	密封胶		kg	117.936	6.560	773.66		6.560	
113	14411030	壁纸专用粘贴剂		kg	40.547	9.780	396.55	40.547	9.780	396.55
114	14411130	裂缝灌注胶	A级	kg				35.030	39.820	1394.89
115	14430070	铝箔胶带	45m	卷				10.890	14.420	157.03
116	14430230	贴缝胶带	9m	卷				7.650	3.980	30.45
117	15010420	石棉橡胶板	低压 δ0.8-6	kg	0.827	7.270	5.91	0.171	7.270	1.24

人工、材料设备、机械汇总审核表

工程名称：2022年暑期校园修缮工程

第6页 共12页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	原数量	原单价	原合计	数量	单价	合价
118	15130270	橡塑保温板	难燃B1级	m3				1.854	1053.030	1952.32
119	15230120	阻火带	75~500mm	m	80.631	22.120	1783.56	80.631	22.120	1783.56
120	17010410	焊接钢管	DN15	m	7.050	6.642	46.83	7.050	6.400	45.12
121	17010430	焊接钢管	DN20	m				0.320	8.346	2.67
122	17030130	镀锌钢管	DN80	m	8.955	52.974	474.38	8.955	51.704	463.01
123	17050990	薄壁不锈钢管	DN40	m				198.800	55.000	10934.00
124	17070030	无缝钢管	Φ22×2	m	0.330	3.700	1.31	0.084	4.020	0.34
125	17071420	高压合金钢管	DN32	m	0.006	17.860	0.11	0.006	17.860	0.11
126	17190030	金属软管	DN15	根	8.080		15.15	8.080	5.000	40.40
127	17270250	橡胶软管	DN20	m				0.140	9.940	1.39
128	17310780	输水软管	Φ25	m	0.672	3.070	2.03	0.180	3.070	0.55
129	18013530	黑玛钢三通	DN20	个	12.120	3.540	42.90	12.120	3.540	42.90
130	18013820	黑玛钢弯头	DN15	个	6.060	1.530	9.27	6.060	1.530	9.27
131	18031880	螺纹管件	DN15	个	10.100	12.000	121.20	10.100	2.500	25.25
132	18036410	镀锌钢管接头零件	DN80	个	6.669	42.000	280.10	6.669	11.416	76.13
133	18050650	不锈钢对焊管件	DN40	个				4.000	12.000	48.00
134	18051430	给水室内不锈钢管卡套管件	DN40	个				150.400	20.600	3098.24
135	18150950	黑玛钢活接头	DN15	个	3.030	5.610	17.00	3.030	5.610	17.00
136	18150960	黑玛钢活接头	DN20	个	16.160	6.800	108.49	16.160	6.340	102.45
137	18150990	黑玛钢活接头	DN40	个	82.820	13.360	1106.48		13.360	
138	18151750	黑玛钢六角内接头	DN15	个	9.090	1.420	12.91	9.090	1.420	12.91
139	18151760	黑玛钢六角内接头	DN20	个	34.744	1.060	46.04	34.744	1.440	50.03
140	18151790	不锈钢配件	DN40	个	66.256	75.000	4969.20		75.000	
141	18190360	螺纹Y型过滤器	DN20	个	3.000			3.000		

人工、材料设备、机械汇总审核表

工程名称: 2022年暑期校园修缮工程

第7页 共12页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	原数量	原单价	原合计	数量	单价	合价
142	18210760	螺纹式软接头安装(公称直径40mm以内)		个				30.000	46.500	1395.00
143	18250050	管卡(带膨胀螺栓)	DN32	套	7.350	3.500	25.73	7.350	3.500	25.73
144	19000900	法兰阀门	DN80	个	1.000	178.820	178.82	1.000	178.820	178.82
145	19002300	螺纹阀门	DN15	个	0.090	10.220	0.92	0.090	10.220	0.92
146	19002310	螺纹阀门	DN20	个				0.100	12.580	1.26
147	19002340	管道井不锈钢配件更换安装(公称直径40mm以内)		个	82.820	155.000	12837.10		155.000	
148	19010010	截止阀	PN10 DN20	个	13.130	19.710	258.79	13.130	23.300	305.93
149	19010530	螺纹截止阀	DN15	个	9.090	16.220	147.44	9.090	16.220	147.44
150	19010540	螺纹截止阀	DN20	个	6.060	22.730	137.74	6.060	22.730	137.74
151	19010590	螺纹截止阀	J11T-16 DN15	个	0.012	16.650	0.20	0.012	16.650	0.20
152	19170110	螺纹疏水器	DN20	个	3.000			3.000		
153	21090001	洗脸盆		个	2.020	55.210	111.52	2.020	55.210	111.52
154	21150001	瓷蹲式大便器		个	1.010	95.000	95.95	1.010	95.000	95.95
155	21150001	瓷蹲式大便器		个	7.070			7.070		
156	21150010	蹲式大便器	瓷低水箱	套	1.010			1.010		
157	21150020	蹲式大便器	瓷高水箱	套	7.070			7.070		
158	21310050	冲洗管	DN32	根	8.080	35.000	282.80	8.080	25.000	202.00
159	21310080	洗脸盆托架		副	2.020	5.000	10.10	2.020	5.000	10.10
160	22450045	高压风管	Φ 25-6P-20m	m	0.031	24.140	0.75	0.031	24.140	0.75
161	24110040	压力表	0-1.6MPa	块	0.018	35.000	0.63	0.018	35.000	0.63
162	24110100	压力表	Y-100 0-6MPa	块	0.012	35.000	0.42	0.012	35.000	0.42
163	24110190	弹簧压力表	Y-100 0-1.6MPa	块	0.660	35.000	23.10	0.208	35.000	7.28
164	24590040	压力表弯管	DN15	个	0.660	15.000	9.90	0.208	15.000	3.12

人工、材料设备、机械汇总审核表

工程名称：2022年暑期校园修缮工程

第8页 共12页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	原数量	原单价	原合计	数量	单价	合价
165	24690070	压力表补芯		个	0.012	5.210	0.06	0.012	5.210	0.06
166	26310001	空白面板		个	24.480	1.290	31.58	24.480	1.290	31.58
167	27170180	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	5.337	4.420	23.59	3.693	4.420	16.32
168	28000010	管内穿动力线	BV-2.5	m	431.550	1.800	776.79		1.800	
169	28000010	管内穿照明线	BV-2.5	m				476.760	1.470	700.84
170	28000010	管内穿放 BV-25		m	215.250	18.000	3874.50	215.250	13.070	2813.32
171	28031940	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5	m	0.610	1.470	0.90	0.610	1.470	0.90
172	29030060	宽度10CM 弧形线槽		m	42.000	13.000	546.00	42.000	13.000	546.00
173	29030060	塑料线槽敷设	L=4cm	m	143.640	3.500	502.74	143.640	3.500	502.74
174	29030070	塑料线槽配件	断面周长120以内	个	123.760	1.290	159.65	123.760	1.290	159.65
175	29060820	镀锌钢管塑料护口	DN15~20	个	24.720	0.050	1.24	24.720	0.050	1.24
176	29110110	接线盒		个	24.480	2.140	52.39	24.480	2.140	52.39
177	29110390	接线箱		个	8.000	24.780	198.24	8.000	24.780	198.24
178	31010001	琉璃件檐口		个	31.930	53.030	1693.25		53.030	
179	32070001	草皮		m2	275.239	7.720	2124.84	275.239	7.720	2124.84
180	32270001	肥料		kg	602.523	0.440	265.11	602.523	0.440	265.11
181	33050170	铸铁盖板	400×500	套	15.150	110.980	1681.35	15.150	110.980	1681.35
182	33410310	成套金属盖板	QAA平面型	m	81.422	121.810	9917.95	7.725	121.810	940.98
183	33410320	成套金属盖板	LAA转角型	m				73.697	109.010	8033.66
184	34110030	电		kW·h	20.740	0.660	13.69	21.545	0.660	14.22
185	34110080	水		m3	180.002	3.280	590.40	182.029	3.280	597.05
186	34110085	水		kg	0.338	0.003		0.338	0.003	
187	35010140	胶合板	18厚、一级、酚醛	m2	17.317	41.720	722.45	17.317	41.720	722.45
188	35030030	固定底座		个	9.687	0.580	5.62	9.687	0.580	5.62

人工、材料设备、机械汇总审核表

工程名称: 2022年暑期校园修缮工程

第9页 共12页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	原数量	原单价	原合计	数量	单价	合价
				月						
189	35030050	可调托座		个.月	9.687	1.080	10.46	9.687	1.080	10.46
190	35030080	钢管	Φ48.3×3.6	t.月	0.290	182.300	52.95	0.290	182.300	52.95
191	35030200	扣件		个.月	60.761	0.440	26.74	60.761	0.440	26.74
192	36010260	铸铁井盖井座		套	2.020	670.000	1353.40	2.020	670.000	1353.40
193	36050170	花岗岩人行道板	664#火烧面, 厚度8cm, 单片面积>0.16m2	m2	79.703	109.150	8699.56	79.703	109.150	8699.56
194	49010030	其他材料费		%	4546.244	1.000	1392.25	1272.322	1.000	1272.32
195	49010040	其他材料费		元	5452.102		5452.10	24291.334	1.000	24291.33
196	49010040	其他材料费		元	2564.736	1.000	2564.74	3586.843	1.000	3586.84
197	49010040	其他材料费		元	2.000	3500.000	7000.00		3500.000	
198	49010040	其他材料费		元	1.000	900.000	900.00		900.000	
199	49010040	其他材料费		元	10.000	130.000	1300.00		130.000	
200	49010040	其他材料费		元	10.000	650.000	6500.00		650.000	
201	49010320	小五金费用		元	549.976	1.000	549.98	549.976	1.000	549.98
202	50350010	排气扇		台	1.000	65.000	65.00	1.000	65.000	65.00
203	80010020	水泥砂浆	1:2(32.5)	m3	0.057	472.848	26.86	0.057	471.748	26.80
204	80010220	砌筑水泥砂浆	M10(42.5)	m3	4.688	370.315	1736.18	4.688	369.789	1733.72
205	80010350	现拌砌筑砂浆	M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m3	0.592	217.832	128.86	0.592	219.464	129.83
206	80010480	现拌抹灰砂浆	1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m3	0.335	423.041	142.25	0.335	428.297	143.35
207	80010490	现拌抹灰砂浆	1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m3	0.961	379.892	365.08		381.527	
208	80010500	现拌抹灰砂浆	1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m3	0.239	338.672	80.77	0.239	340.037	81.10

人工、材料设备、机械汇总审核表

工程名称：2022年暑期校园修缮工程

第10页 共12页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	原数量	原单价	原合计	数量	单价	合价
			70mm							
209	80010680	预拌同配比砂浆	C20(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.091	324.250	29.43	0.091	324.900	29.48
210	80050200	砌筑混合砂浆	M2.5(32.5)	m3	0.283	319.774	90.66	0.283	319.610	90.61
211	80110110	素水泥浆		m3	0.781	688.900	538.31	0.781	685.896	535.96
212	80150080	冷底子油	30:70	kg	8.145	5.309	43.24	8.145	5.309	43.24
213	80213530	预拌非泵送普通混凝土	C25(42.5) 碎石25mm 坍落度120-160mm	m3	3.423	399.400	1367.10	3.423	401.550	1374.46
214	80213535	预拌非泵送普通混凝土	C30(42.5) 碎石25mm 坍落度120-160mm	m3	22.573	415.600	9381.42	22.573	417.990	9435.37
215	80213575	预拌非泵送普通混凝土	C20(42.5) 碎石31.5mm 坍落度120-160mm	m3	2.327	379.500	883.24	2.327	380.180	884.82
216	80213675	预拌泵送普通混凝土	泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 坍落度160-200mm	m3	2.063	408.840	843.54	2.063	409.550	845.00
217	80213680	预拌泵送普通混凝土	泵送100m以下 C25(42.5) 碎石25mm 坍落度160-200mm	m3	19.691	426.450	8397.23	19.691	428.640	8440.35
218	80216140	预拌混凝土	C10	m3	15.048	217.950	3279.80	15.048	217.950	3279.80
三		设备								
四		施工机具								
1	99010130	轮胎式单斗挖掘机	液压 斗容量0.6m3	台班	0.450	789.867	355.75	0.770	792.523	609.92
2	99050210	灰浆搅拌机	拌筒容量200L	台班	0.712	166.768	118.72	0.569	166.768	94.94
3	99050660	混凝土磨光机		台班	1.636	17.605	28.80	1.636	17.605	28.80
4	99050670	混凝土振动梁		台班	1.636	23.236	38.01	1.636	23.236	38.01
5	99070030	履带式推土机	功率75kW	台班	0.144	925.372	133.14	0.190	928.197	176.75
6	99070270	轮胎式装载机	斗容量1.0m3	台班	0.144	985.888	141.84	0.144	990.107	142.45
7	99070520	载货汽车	装载质量5t	台班	0.180	567.296	102.11	0.180	576.953	103.85
8	99070530	载货汽车	装载质量6t	台班	0.119	595.850	70.33	0.119	597.512	70.98

人工、材料设备、机械汇总审核表

工程名称：2022年暑期校园修缮工程

第11页 共12页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	原数量	原单价	原合计	数量	单价	合价
9	99070540	载货汽车	装载质量8t	台班	0.151	656.811	98.61	0.151	658.586	99.20
10	99070610	自卸汽车	装载质量4t	台班	38.548	646.716	24929.58		648.797	
11	99070670	自卸汽车	装载质量15t	台班				8.516	1009.236	8594.97
12	99091600	吊装机械	综合	台班	0.320	541.520	173.29	0.440	541.520	238.27
13	99130010	平地机	功率90kW	台班	0.120	800.727	96.31	0.120	802.499	96.52
14	99130100	钢轮内燃压路机	工作质量8t	台班	0.026	537.828	14.09	0.026	538.818	14.11
15	99130120	钢轮内燃压路机	工作质量15t	台班	0.160	789.403	126.34	0.160	791.550	126.69
16	99130610	混凝土路面切割机	不含刀片	台班	10.400	22.675	235.82		22.675	
17	99190860	管子切断套丝机	Φ159	台班	2.641	20.039	52.92	1.445	20.039	28.96
18	99191820	石料切割机		台班	1.727	17.000	29.36	1.727	17.000	29.36
19	99210001	木工圆锯机	直径500mm	台班	0.379	23.964	9.09	0.379	23.964	9.09
20	99230050	砂轮切割机	Φ400	台班	0.365	5.460	1.99	0.841	5.460	4.59
21	99230060	砂轮切割机	Φ500	台班				0.030	6.020	0.18
22	99250110	直流弧焊机	容量 32kV·A	台班	0.140	83.653	11.73	0.140	83.653	11.73
23	99250560	电焊机		台班	2.196	60.840	133.57	1.429	60.840	86.95
24	99310030	洒水车	罐容量4000L	台班	0.783	627.609	491.53	0.783	629.723	493.25
25	99330060	风动凿岩机	手持式	台班	6.566	11.151	73.22	6.566	11.151	73.22
26	99330260	电动路面破碎机		台班	2.876	18.400	52.92	2.876	18.400	52.92
27	99430200	电动空气压缩机	排气量6m3/min	台班				0.009	197.717	1.74
28	99430260	内燃空气压缩机	排气量3m3/min	台班	0.467	270.700	126.49	0.467	271.980	127.09
29	99430270	内燃空气压缩机	排气量6m3/min	台班	3.197	390.904	1249.80	3.197	392.714	1255.59
30	99440010	电动单级离心清水泵	出口直径Φ100	台班				0.024	31.424	0.75
31	99440460	试压泵	压力3MPa	台班	0.674	16.431	11.07	0.230	16.431	3.77
32	99440530	试压泵	压力60MPa	台班	0.025	22.777	0.56	0.025	22.777	0.56

人工、材料设备、机械汇总审核表

工程名称：2022年暑期校园修缮工程

第12页 共12页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	原数量	原单价	原合计	数量	单价	合价
33	99450550	其他机械费		元	191.023	1.000	191.02	1007.017	1.000	1007.02
34	99450780	电焊条恒温箱		台班	0.002	53.185	0.12	0.036	53.185	1.91
35	99450810	电焊条烘干箱	容积600×500×750	台班	0.002	24.892	0.06	0.036	24.892	0.89

工程审核书

建设单位：福建省福州旅游职业中专学校

工程名称：2022年暑期校园修缮工程

工程编号：

建筑面积：平方米

工程造价：375112元

送审造价：398316元

编制人：

编制人证书编号：

审核人：

审核人证书编号：

编制单位：

编制日期：2022年07月07日



